

구운동 근생 신축공사 예정공정표

현장명 : 구운동 619 근린생활시설 신축공사

날일 : 2022. 7. 27

공정명	보할	8월										9월										10월										11월										12월										비고
						16	19	22	25	28	30	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	
						1	4	7	10	13	15	-12	-9	-6	27	30	33	36	39	42	45	18	21	24	58	61	64	67	82	85	88	61	64	67	71	74	77	80	83	86	89	62	65	68	72	75	78	81	84	87	90	
	MILE STONE	▼ 공사착수(8/15)										▼ 골조완료(10/5)										▼ 준공접수(11/30)										▼ 준공일(12/30)																				
토공사		터파기, 버림CON'C																																																		
철근공사		기초 1층										2층										옥탑																														
조적공사																						조적																														
미장공사																						미장																														
방수공사																						방수																														
타일공사																						반입, 시공																														
석공사																						계단																														
내장공사																						천정, 물딩																														
창호공사																						창호실측										창호설치																				
유리공사																																유리, 코킹																				
금속공사																																난간대, 방화문																				
외장공사																																																				
도장공사																						내부										계단																				
부대공사																																경계석, 바닥CON 포장																				
전기공사		전등, 전열, 통신 배관 및 배선공사										기구취부 및 등기구 취부 / 필증 수령																																								
설비공사		위생배관, 급수, 급탕, 슬러브 배관, 입상공사										도기류 취부 및 보일러공사 / 필증 수령																																								